

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de São José do Egito
Exercício: 2026
Data de Expedição: 24/02/2026 09:18

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de São José do Egito** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2026**

24 de fevereiro de 2026

Fredson Henrique de Oliveira Brito
Prefeitura Municipal de São José do Egito

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de São José do Egito - (Fundo Municipal de Saúde de São José do Egito)	Contrato com PC / ARP 0104/2025	32285429000169 - EVUR ENGENHARIA LTDA	Em execução	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Construção de UBS porte 01- Novo PAC, por período de 12 (doze) meses, visando atender ao Fundo Municipal de Saúde de São José do Egito - PE.	Hospital/P. Saúde	11/12/2025	Em andamento	115030810001/2025			
Prefeitura Municipal de São José do Egito - (Fundo Municipal de Saúde de São José do Egito)	Contrato com PC / ARP 0000000016/2024	28018256000145 - ESUTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Em execução	OBRAS	Hospital/P. Saúde	14/05/2024	Em andamento		R\$ 820,537.0500	R\$ 820,563.3700	R\$ 587,174.9100
Prefeitura Municipal de São José do Egito - (Fundo Municipal de Saúde de São José do Egito)	Contrato com PC / ARP 0000000015/2024	33683371000174 - CONSTRUTORA LOPES EMPREENDIMENTOS	Em execução	OBRAS	Hospital/P. Saúde	14/05/2024	Em andamento		R\$ 703,735.7600	R\$ 703,735.7600	R\$ 60,672.6500

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
de Saúde de São José do Egito)	Contrato com PC / ARP 0000000015/2024	LTDA	Em execução	OBRAS	Hospital/P. Saúde	14/05/2024	Em andamento		R\$ 703,735.7600	R\$ 703,735.7600	R\$ 60,672.6500
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 099/2025	48667154000168 - LAC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo Graníticos em Ruas Municipais, por período de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras de São José do Egito - PE.	Pavimentação	12/09/2025	Em andamento		R\$ 276,772.5600	R\$ 276,772.5600	R\$ 319,227.4400
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 098/2025	42341485000127 - J & M INCORPORADORA LTDA	Em execução	Contratação urgente e emergencial de Empresa Especializada para prestação de serviços de Reformas e Reparos em Unidades e Pontos Escolares, por período de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Educação de São José do Egito/PE.	Escola	04/09/2025	Em andamento		R\$ 207,021.2700	R\$ 207,021.2700	R\$ 236,881.3200
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 046/2025	09280485000199 - IDEIA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Em execução	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Construção de Espaço Esportivo Comunitário, conforme Contrato de Repasse nº 1097897-39/2024-967858, por período de 04 (quatro) meses, visando atender ao Município de São José do Egito - PE.	Praça/Parque	28/05/2025	Em andamento	967858/2024	R\$ 71,663.8300	R\$ 71,663.8300	R\$ 1,078,336.1700
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 041/2025	09280485000199 - IDEIA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Em execução	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Construção de Praça no Distrito de Riacho do Meio, conforme Contrato de Repasse nº 1096777-83/2024-965184, por período de 12 (doze) meses, visando atender ao Município de São José do Egito - PE	Praça/Parque	28/05/2025	Em andamento	965184/2024	R\$ 344,178.5400	R\$ 344,178.5400	R\$ 6,821.4600
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 0121/2025	01514128000136 - SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Em execução	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Capeamento Asfáltico de diversas Ruas Municipais,	Pavimentação	12/12/2025	Em andamento	023/2025	R\$ 385,910.6600	R\$ 385,910.6600	R\$ 1,913,089.3400

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 0121/2025	01514128000136 - SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Em execução	conforme Convênio Estadual nº 023/2025, por período de 06 (seis) meses, visando atender ao Município de São José do Egito – PE.	Pavimentação	12/12/2025	Em andamento	023/2025	R\$ 385,910.6600	R\$ 385,910.6600	R\$ 1,913,089.3400
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 0113/2025	01514128000136 - SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Em execução	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária de diversas Ruas Municipais, conforme Emenda Parlamentar Federal nº 202540500005 e Plano de Ação nº 09032025-083830, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras de São José do Egito – PE.	Pavimentação	12/12/2025	Em andamento		R\$ 623,109.2400	R\$ 623,109.2400	R\$ 1,426,231.5700
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 0106/2025	55274025000175 - ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA	Em execução	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo Graníticos em diversas Ruas Municipais, por período de 6 (seis) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras de São José do Egito – PE.	Pavimentação	16/10/2025	Em andamento		R\$ 389,194.9100	R\$ 389,194.9100	R\$ 354,585.5600
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 00037/2025	29050310000100 - TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	Em execução	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços remanescente de Construção de Escola com 12 salas, padrão FNDE, no Bairro Planalto, por período de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Educação de São José do Egito/PE	Escola	02/05/2025	Em andamento	202004131/2020	R\$ 700,209.6100	R\$ 688,271.3900	R\$ 3,101,728.6100
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 00018/2025	33586069000106 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços urgente e emergencial de Reformas das Escolas Municipais da Rede de Ensino, por período de 120 (cento e vinte) dias, visando atender a Secretaria Municipal de Educação de São José do Egito/PE	Escola	29/01/2025	Concluída		R\$ 457,938.5900	R\$ 457,938.5900	R\$ 0.0000

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 00016/2025	42341485000127 - J & M INCORPORADORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços urgente e emergencial de Recomposição de Pavimento em Paralelepípedos e PMF - Concreto Pré-Misturado a frio para manutenção, conservação e tapa buraco de vias urbanas no Município de São José do Egito, por período de 120 (cento e vinte) dias, visando atender a Secretaria Municipal de Obras de São José do Egito/PE	Pavimentação	29/01/2025	Concluída		R\$ 117,527.8300	R\$ 117,527.8300	R\$ 1,721.7500
Prefeitura Municipal de São José do Egito	Contrato com PC / ARP 0000000018/2022	14417792000109 - SS OBRAS E TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Em execução	VIA URBANA - REVESTIMENTO PRIMÁRIO	Estradas Vicinais	22/06/2022	Em andamento	908651/2020	R\$ 2,225,546.0900	R\$ 2,225,376.6700	R\$ 1,437,454.0000